



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Информационный бюллетень

«Обзор несчастных случаев, происшедших в организациях строительной сферы
Чувашской Республики в 3 квартале 2024 года»

Основной целью бюллетеня является информирование работодателей и специалистов по охране труда об обстоятельствах и причинах несчастных случаев на производстве. Использование работодателями бюллетеня позволит принять предупредительные меры по профилактике подобных случаев производственного травматизма.

В 3 квартале 2024 года в организациях строительной отрасли зарегистрировано 2 несчастных случая, относящихся к категории тяжелых.

Оба несчастных случая произошли в связи с падением работников с высоты.

Так, 15 июля 2024 года произошел тяжелый несчастный случай с монтажником алюминиевых и ПВХ конструкций индивидуального предпринимателя Николаева И.Ф. на объекте строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Чебоксары, III микрорайон по ул. Б. Хмельницкого, позиция 15.

Работники выполняли работы по уборке с земли стальных тросов фасадных подъемников, которые мешали другим рабочим выполнять земляные работы. Монтажник алюминиевых и ПВХ конструкций поднялся на первый этаж строящегося здания и стоя в оконном проеме помогал другим работникам сматывать стальные тросы на земле. В какой-то момент, стоя на стене из керамзитобетонных блоков в оконном проёме, монтажник потерял равновесие и упал на землю в котлован с высоты около 6 метров, получив тяжелые травмы.

В ходе расследования установлено, что строительные работы на объекте ИП Николаевым И.Ф. осуществлялись без организационно-технологической документации на строительное производство (Проекта производства монтажных работ, технологических карт), предусматривающей перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ для конкретных видов выполняемых процессов и работ, обеспечивающих выполнение требования по охране труда.

Кроме того, монтажник алюминиевых и ПВХ конструкций был допущен работодателем к выполнению работы по уборке стальных тросов фасадных подъемников на объекте строительства жилого дома без проведения целевого инструктажа по охране труда.

04 сентября 2024 года произошел тяжелый несчастный случай с штукатуром-маляром ООО «ОтделСтрой» при выполнении отделочных работ на объекте строительства общеобразовательной школы на 1100 мест в городе Новочебоксарске.

Для производства штукатурных работ в спортивном зале здания вдоль стен были смонтированы строительные леса. Между лесами, установленными вдоль

перпендикулярных стен, имелся промежуток не оборудованный настилом для перехода и ограждениями. При переходе с одних лесов на другие работник упала со второго яруса строительных лесов, получив тяжелые травмы.

Причиной несчастного случая стало выполнение работ на высоте со строительных лесов не оборудованных защитными ограждениями высотой 1,1 м, обеспечивающими безопасность работников от падения с высоты. Работодателем допущена к эксплуатации строительных лесов без утверждения результатов их приемки.

Материалы расследования несчастных случаев направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении виновных лиц, юридические лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Нарушения трудового законодательства, связанные с подменой трудовых отношений, в строительной сфере носят массовый характер.

В 3 квартале текущего года 2 несчастных случая со смертельным исходом, произошедших на строительных объектах Чувашской Республики, не связаны с производством по причине отсутствия трудовых отношений.

Так, 4 июля 2024 года на объекте строительства жилого дома, расположенного по адресу: г. Чебоксары, III микрорайон по ул. Б. Хмельницкого, позиция 14, в результате падения с высоты погиб работник, привлеченный для выполнения каменных работ без оформления трудовых отношений ИП Мочаловым А.В.

При выполнении работ по монтажу перемычки над оконным проемом на 2-ом этаже строящегося здания один из работников, находясь на самодельных деревянных подмостях перед оконным проемом, упал наружу с высоты около 12 метров, получив смертельные травмы.

Расследованием установлено, что ИП Мочаловым А.В. не разработаны и не реализованы меры по снижению уровней профессиональных рисков, связанных с опасностью падения работника с высоты — строительные работы на объекте строительства жилого дома осуществлялись ИП Мочаловым А.В. без организационно-технологической документации на строительное производство (Проекта производства кирпичной кладки), предусматривающей перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ для конкретных видов выполняемых процессов и работ, обеспечивающих выполнение требования по охране труда.

11 августа 2024 года при выполнении ремонтных работ в Бане №1 города Новочебоксарска в результате падения с высоты погиб работник, привлеченный ООО «НКСФ Стройкомплектсервис», без оформления трудовых отношений.

Причиной гибели работника стала неудовлетворительная организация производства работ, в том числе недостатки в создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда.

ООО «НКСФ Стройкомплектсервис» не идентифицирована опасность падения работника с высоты, не разработаны и не реализованы меры по снижению уровней профессиональных рисков, связанных с данной опасностью - производство ремонтных работ в Бане №1 города Новочебоксарска осуществлялось ООО «НКСФ Стройкомплектсервис» без организационно-технологической документации на строительное производство (Проекта производства работ, Плана работ на высоте, технологических карт), предусматривающей перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ для конкретных видов

выполняемых процессов и работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда.

Вышеуказанные нарушения требований охраны труда, а также нарушения, связанные с подменой и уклонением от оформления трудовых отношений, допускаются, в том числе, по причине отсутствия взаимодействия между заказчиком и подрядчиком, обязанных перед началом производства работ разработать и согласовать мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников.

Исходя из анализа причин травматизма и выявленных нарушений в результате расследования несчастных случаев на производстве, в целях повышения качества и эффективности работы, направленной на снижение производственного травматизма, улучшения условий труда, необходимо:

1. Во исполнение ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации при выполнении строительного производства на территории действующих производственных объектов, совместно со всеми привлекаемыми по договорам юридическими лицами, обеспечить применение положений Примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), утвержденного Приказом Минтруда России от 22.09.2021 № 656н.

2. В соответствии с требованиями Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н, организация и проведение строительного производства на объектах капитального строительства должны осуществляться в соответствии с организационно-технологической документацией на строительное производство, которая предусматривает перечень мероприятий и решений по определению технических средств и методов работ, обеспечивающих выполнение требований законодательства Российской Федерации по охране труда.

3. В соответствии с требованиями Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н, обеспечить правильный выбор и использование средств защиты. В организационно-технологической документации на производство работ на высоте определять номенклатуру устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них, места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте, пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ и т.д.

4. В соответствии с требованиями ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации не допускать уклонения от оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

Предлагается использовать для информирования организаций строительной сферы.

04.10.2024